

COMMESSA	CDC	COMPARTI	SII	%	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	extra budget approvati	Investimenti stanziati Revisione Budget 2021 Approvato	Investimenti stanziati Rev Budget 2021 Approvato PLURIENNALI	AL 01/01/21	ANNO 2021	TOTALE	In corso	In funzione	Prevista data in funzione da Rev Budget 2021	
CM1200101	ACQCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola		10.000	1.240.288	1.050.288	-	1.050.288	-	1.050.288	2022	
CM1800139	ACQCIV	ACQCAP	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Adeguamento sorgenti Papalini e Brassavalda		5.000	442.815	127.815	2.562	130.377	2.562	127.815	2025	
CM1900137	ACQCIV	ACQCAP	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	Intervento per la realizzazione rete di distribuzione primaria e relative interconnessioni (tratto A10-A7)		1.000.000	2.750.000	1.709.936	840.452	2.550.387	2.550.387	-	2022	
CM1600124	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Interventi di salvaguardia delle fonti di approvvigionamento (pozzo Pegnata)		-	212.559	320.581	-	320.581	-	320.581	2021	
CM1200116	ACQCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	* Estensione di rete a favore di zone non servite e potenziamento acquedotti collinari (collegamento tra il serbatoio Frà Claudio e il serbatoio Galli)		5.022	690.000	664.978	-	664.978	400	664.578	2021	
CM1500144	ACQCIV/ FOGCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione acquedotto e fognatura loc. Zoccolari, Carpanea, Costion		5.000	737.936	722.936	-	722.936	2.568	720.368	2019 - 2021	
CM2100127	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - I° Stralcio		20.000	1.000.000	-	-	-	-	-	2025	
	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - II° Stralcio		-	1.000.000	-	-	-	-	-	2026	
	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - III° Stralcio		-	1.550.000	-	-	-	-	-	2028	
CM1900153	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Sostituzione rete via Monti Comunali		20.000	210.000	1.071	3.842	4.913	4.913	-	2023	
CM1900156	ACQCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Posa nuova condotta serbatoi Zini - Salvadori		70.000	70.000	-	4.298	4.298	4.298	-	2022	
CM1900144	ACQCIV/ FOGCIV	ACQADD	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione di rete su Via Tosetti		-	149.233	149.233	-	149.233	-	149.233	2020	
CM1900101	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Nuovi nodi idraulici presso C.I. Canove per apporto idrico da fonti alternative		-	127.360	127.360	-	127.360	-	127.360	2020	
CM1600166	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorighi - Vignaga - Fantoni		300.000	2.500.000	96.488	280.758	377.247	377.247	-	2022-2024	
CM1700135	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Nuovo impianto di filtrazione GAC pozzi "Roggia" per contenimento PFAS		-	430.983	430.983	-	26.308	404.675	-	404.675	2020
CM1800147	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove		137.687	7.500.000	383.425	54.979	438.404	288.550	149.854	2026	
CM1800146	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Collegamento della rete di distribuzione di Montorso al serbatoio Poiaracca		40.000	3.800.000	37.645	43.668	81.313	81.313	-	2025	
CM1800128	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-CH	Collegamento Grumello-Poiaracca		60.631	3.800.000	-	35.211	35.211	35.211	-	2025	
	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Adduttrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara		-	3.935.000	-	-	-	-	-	2025	
	ACQCIV	ACQPOT/ACQDIS/ ACQCAP	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Copertura e revamping - Nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la centrale idrica "Natta" in Comune di Montecchio Maggiore		-	120.000	-	-	-	-	-	2025	
CM1800103	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	* Interventi di contenimento sostanze PFAS nell'acqua erogata: realizzazione di un nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la centrale idrica "Natta" in Comune di Montecchio Maggiore		10.000	624.725	614.725	-	614.725	-	614.725	2021	
CM1600156	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-LO	Estensione della rete nei Comuni di Brendola e Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. 1° e 2° stralcio		35.900	1.101.986	1.066.086	-	1.066.086	-	1.066.086	2019 - 2021	
CM1700163	ACQCIV	ACQMIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto		-	2.970.000	40.012	972	40.984	40.984	-	2025	
CM0900074	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Posa in opera nuove condotte idropotabili a servizio zone Via Longa - S. Clemente - Castelli B.G. - Muraldo - Pianeta - Serbatoio Ghisa M.M.		6.505	513.594	507.089	-	507.089	-	507.089	2019 - 2021	
CM1700141	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Adeguamento e potenziamento condotta di adduzione Via Paulona/Segrè (z.i.)		-	533.689	537.932	-	13.572	524.360	-	524.360	2020
CM1800133	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Interventi di miglioria per la protezione catodica Comune di Montecchio Maggiore (inserimento nuovi giunti dielettrici e sistemazione nodi)		41.438	199.296	157.858	35.380	193.238	-	193.238	2021	
	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Adeguamento centrale idrica Longa		-	1.100.000	-	-	-	-	-	2022	
CM1900152	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Realizzazione di un tratto di acquedotto di interconnessine Brendola-Meledo		-	70.708	70.708	-	70.708	-	70.708	2020	
CM2100123	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Condotta di add. tra il centro idrico "Canove" ed il sistema di Montorso, Zermeghedo e Gambellara–tratto marciapiede zona Rogge		108.700	300.000	-	82.513	82.513	82.513	-	2022	
CM2000134	ACQCIV	ACQADD	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Condotta di adduzione tra il c.i. "canove" ed il sistema di Montorso, Zermeghedo e Gambellara – tratto di via Roggia di Mezzo e via Ponte Guà, nei comuni di Montorso Vicentino e Montecchio Maggiore		88.000	1.000.000	2.000	33.168	35.168	35.168	-	2022	
CM2100116	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Posa rete idrica in ghisa dn150 in via Giolitti nel comune di Brendola		50.000	50.000	-	45.698	45.698	-	45.698	2021	
CM2100122	ACQCIV	ACQADD	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	* Estensione rete di via Stangà (loc. Arso)– lottizzazione "Nardi" in comune di Chiampo		95.000	95.000	-	83.151	83.151	83.151	-	2021	
CM1700148	ACQIND	AAINDU	SI	100%	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	AR	Nuovo pozzo Altura 1 bis		-	186.110	186.110	-	186.110	-	186.110	2020	
CM1800134	ACQIND	AAINDU	SI	100%	ACQUEDOTTO	INDUSTRIALE	ATO	Adeguamento camerette di manovra (10 nodi) acquedotto industriale		65.188	450.000	384.812	34.744	419.555	-	419.555	2021	
CM2000128	COLTER	COLTER	NO	0%	COLLETTORE TERMINALE		ALTRI COMUNI	* Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta		50.000	5.415.000	7.280	-	7.280	7.280	-	2025	
CM1400125	DEPIND	ATDIV	NO	0%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento impianto di abbattimento LOCAT		5.000	1.917.984	1.912.984	-	1.912.984	-	1.912.984	2020	

COMMESSA	CDC	COMPARTI	SII	%	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	extra budget approvati	Investimenti stanziati Revisione Budget 2021 Approvato	Investimenti stanziati Rev Budget 2021 Approvato PLURIENNALI	AL 01/01/21	ANNO 2021	TOTALE	In corso	In funzione	Prevista data in funzione da Rev Budget 2021
CM1600142	DEPIND	ATDIV	NO	0%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea industriale (1°Lotto III Str.- Nuova vasca ossidazione E)		2.973.370	7.800.000	4.474.030	2.515.830	6.989.860	6.989.860	-	2022
CM1600136	DEPIND	ATDIV	NO	0%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Str.- Ozonizzazione)		3.000.000	13.800.000	2.334.283	2.542.668	4.876.951	4.876.951	-	2024
CM1200130	DEPCIV	DEPATT	SI	100%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea civile (1°Lotto I Str.- Nuova sedimentazione)		-	2.200.000	80.639	-	80.639	80.639	-	2024
CM2100135	DEPCIV	DEPATT	SI	100%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Manutenzione straordinaria vasca ossidazione 1-2-3 linea civile impianto di Arzignano		10.000	330.000	-	7.966	7.966	7.966	-	2022
CM1900138	DEPIND	ATDIV	NO	0%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4		110.000	7.500.000	118.696	-	118.696	118.696	-	2025
CM1700134	DEPIND	ATDIV	NO	0%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale (2°Lotto II Str.- Nuova omogeneizzazione)		847.000	4.800.000	153.477	723.982	877.459	877.459	-	2024
CM1600137	DEPIND	ATDIV	NO	0%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Captazione emissioni pozzi alimentazione flottazione		215.000	359.927	170.432	207.958	378.391	-	378.391	2021
CM1800145	DEPFAN	DEPGEN	NO	97%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Potenziamento sistema disidratazione e trasporto fanghi		10.192	2.000.000	24.067	10.192	34.259	34.259	-	2024
CM1500162	DEPMB	DEPATT	SI	100%	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Ammodernamento linea fanghi Montecchio Brendola		1.066.282	1.900.000	714.236	1.108.632	1.822.868	-	1.822.868	2022
CM1900108	DEPMB	DEPATT	SI	100%	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Impianto di defosfatazione depuratore di Montecchio Maggiore		111.412	143.000	31.588	111.329	142.917	-	142.917	2021
CM1500163	DEPL	DEPATT	SI	100%	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	LO	Sistemazione sollevamento impianto e implementazione portate trattate - Potenziamento idraulico impianto di Lonigo		758.988	1.100.000	241.012	821.242	1.062.253	1.062.253	-	2022
CM1900157	DISOP9	DEPGEN	NO	97%	DISCARICA	N° 9	AR	Ampliamento discarica 9		110.000	3.060.579	80.953	105.815	186.768	147.878	38.890	2023 - 2025
CM2200118	DISOP9	DEPGEN	NO	97%	DISCARICA	N° 9	AR	Impianto per il trattamento delle sostanze perfluoroalchiliche contenute nel percolato di discarica.		20.000	3.300.000	-	-	-	-	-	
CM2000120	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione reti fognarie ed acquedottistiche zona ind.le Arzignano		100.000	320.000	-	-	-	-	-	2021-2023
CM1200089	FOGCIV/ METEO	FOGNEM/FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Adeguamento fognature nere e meteoriche in zona Poiaracca		2.000	119.565	104.565	-	104.565	104.565	-	2022
CM1800148	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Esecuzione lavori sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Valle		68.660	615.000	546.340	13.331	559.671	559.671	-	2020
CM1800150	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Realizzazione vasca di laminazione Via Valle - La Vigna		311.939	870.000	41.556	550.407	591.963	591.963	-	2022

COMMESSA	CDC	COMPARTI	SII	%	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	extra budget approvati	Investimenti stanziati Revisione Budget 2021 Approvato	Investimenti stanziati Rev Budget 2021 Approvato PLURIENNALI	AL 01/01/21	ANNO 2021	TOTALE	In corso	In funzione	Prevista data in funzione da Rev Budget 2021
CM1900139	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Tiro a Segno e laterali		10.000	820.000	17.808	7.430	25.238	25.238	-	2024
CM1900136	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Costa e Sicilia		100.000	290.000	20.512	103.317	123.829	119.890	3.939	2022
	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - bacino laminazione e idrov.		-	50.000	-	-	-	-	-	2025
CM1500155	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	MM	* Risoluzione di interferenze fognarie SR 11		7.000	97.692	90.692	-	90.692	-	90.692	2021
CM1200090	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR-SP-AL	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 1		5.000	586.582	581.582	-	581.582	-	581.582	2021
CM1700144	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR-MM	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 1 Secondo Stralcio (6 impianti)		500.803	1.000.000	413.558	256.234	669.792	669.792	-	2021
CM1600146	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	MM-LO-BR	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 2 (3+1 impianti)		5.016	580.000	205.796	-	205.796	80.684	125.112	2022
CM1700120	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento (2° stralcio 11 impianti)		-	730.000	118.127	-	118.127	16.937	101.190	2026
CM1800140	FOGCIV	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento e ristrutturazione impianti di sollevamento (3° stralcio)		-	750.000	25.832	-	25.832	25.832	-	2025
CM1500154	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Separazione reti fognarie Via Pozzetti - Arzignano		250.000	680.000	420.441	239.881	660.322	-	660.322	2021
CM2100118	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	MM	Risoluzione criticità idrauliche zona San Vitale in Comune di Montecchio Maggiore		10.000	150.000	-	-	-	-	-	2022
	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	BR	Mitigazione delle criticità idrauliche nella zona industriale di Brendola		10.000	150.000	-	-	-	-	-	2022
CM1500161	FOGCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Riordino reti fognarie Via Trento e Fiume per risolvere criticità idrauliche		-	3.000.000	75.515	-	75.515	75.515	-	2025
CM0902744	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	CH	Sistemazione idraulica fognatura meteorica centro storico di Chiampo		15.000	891.013	876.013	-	876.013	-	876.013	2021
CM1400092	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	MM	Collegamento località Canova al sistema fognario esistente presso nuova lottizzazione San Clemente		12.777	264.000	251.223	-	251.223	-	251.223	2021
CM1500158	FOGCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	BR	Estensione di rete fognaria e idrica in Via Dante		15.000	731.934	716.934	-	716.934	-	716.934	2021
CM1500156	FOGCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	MO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Montorso Vicentino		2.500	958.954	956.454	-	956.454	-	956.454	2021
CM1500167	FOGCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	NO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Nogarole Vicentino (Via Anzoloni e Saggiotti)		5.000	497.048	482.048	- 1.712	480.336	32.982	447.353	2021
CM1900147	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	CH	Posa condotta fognaria e idrica in concomitanza della pista ciclabile a Chiampo		15.000	640.000	125.157	10.607	135.764	33.831	101.933	2023
CM2000135	FOGIND	ATDIV	NO	??	FOGNATURA	INDUSTRIALE	MO	Estensione di rete fognaria ed idrica via dell'Economia in comune di Montorso Vicentino		30.000	760.000	-	27.035	27.035	27.035	-	2021-2023
CM1700101	DEPIND	ATDIV	NO	0,00	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Sostituzione coclee di ricircolo linea ossidazione industriale n. 1		350.000	700.000	136.184	513.953	650.137	650.137	-	2022
CM2100115	DEPIND	ATDIV	NO	100%	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Sistemazione coperture edifici impianto di depurazione di Arzignano		40.000	120.000	-	23.732	23.732	-	23.732	2021-2023
CM1100279	AFFGEN	AFFGEN	NO	0%	SERVIZI GENERALI		AR	Nuova viabilità di collegamento tra Via Ferraretta e Via Altura		-	865.132	857.132	-	857.132	-	857.132	2020
CM1900132	AFFGEN	AFFGEN	NO	0%	SERVIZI GENERALI		AR	Riqualificazione spazi interni sede Acque del Chiampo		15.000	1.800.000	-	11.933	11.933	11.933	-	2021
CM2100122	ACQCIV	ACQADD	SI	100%	Contributi	CIVILE	CH	* Estensione rete di via Stangà (loc. Arso)– lottizzazione "Nardi" in comune di Chiampo				-	- 15.000	- 15.000	- 15.000	-	
CM1800103		ACQDIS		100%	Contributi			* Interventi di contenimento sostanze PFAS nell'acqua erogata: realizzazione di un nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la centrale idrica "Natta" in Comune di Montecchio Maggiore				-	- 50.674	- 50.674	-	- 50.674	
CM1600136		DEPGEN		97%	Contributi			* Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Str.-Ozonizzazione)	-	3.760.714	- 7.828.916	- 1.198.916	- 542.317	- 1.741.234	- 542.317		
CM1200101		ACQDIS/FOGNEM		100%	Residuo contributi			* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola	-	10.000	- 1.240.288	-	-	-			
CM1500155		ACQDIS/FOGNEM		200%	Residuo contributi			* Risoluzione di interferenze fognarie SR 11		-	-	-	-	-			
CM2000128		COLTER		0%	Contributi			*Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta	-	20.860	- 1.972.039	-	-	-	-		
TOTALE GENERALE									-	13.342.010	116.124.694	26.797.220	11.453.274	38.250.494	20.818.511	17.431.983	
Investimenti al netto dei contributi									-	9.550.435	105.083.450	25.598.303	10.845.283	36.443.586	20.261.194	17.381.309	
SUBTOTALE									-	9.550.435	105.083.450	26.797.220	11.453.274	38.250.494	20.818.511	17.431.983	