

COMMESSA	CDC	COMPARTI	SII	%	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	extra budget approvati	Investimenti stanziati Budget 2022 Approvato	Investimenti stanziati Budget 2022 Approvato PLURIENNALI	AL 01/01/22	ANNO 2022	TOTALE	In corso	In funzione	Prevista data in funzione da Budget 2022
CM1200101	ACQCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola		10.000	1.340.288	1.050.288	-	<b>1.050.288</b>	-	1.050.288	2024
CM1800139	ACQCIV	ACQCAP	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Adeguamento sorgenti Papalini e Brassavalda		3.000	450.000	130.377	-	<b>130.377</b>	2.562	127.815	2025
CM2200120					ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Messa in sicurezza sorgenti Campodalbero		190.000	220.000	-	-	-	-	-	2023
					ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Sistemazione acquedotto loc. Meceneri		15.000	250.000	-	-	-	-	-	2024
CM1900137	ACQCIV	ACQCAP	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	Intervento per la realizzazione rete di distribuzione primaria e relative interconnessioni (tratto A10-A7)		138.000	2.750.000	2.550.387	10.702,05	<b>2.561.089</b>	2.561.089	-	2021
CM1200116	ACQCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	* Estensione di rete a favore di zone non servite e potenziamento acquedotti collinari (collegamento tra il serbatoio Frà Claudio e il serbatoio Galli)		5.022	690.000	664.978	-	<b>664.978</b>	400	664.578	2020-2023
CM1500144	ACQCIV/FOGCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione acquedotto e fognatura loc. Zoccolari, Carpanea, Costion		5.000	737.936	722.936	-	<b>722.936</b>	2.568	720.368	2019
CM2100127	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - I° Stralcio		20.000	1.000.000	-	12.151,15	<b>12.151</b>	12.151	-	2024
	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - II° Stralcio		-	1.000.000	-	-	-	-	-	2026
	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - III° Stralcio		-	1.550.000	-	-	-	-	-	2028
CM1900153	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Sostituzione rete via Monti Comunali		20.000	230.000	4.913	-	<b>4.913</b>	4.913	-	2023
CM1900156	ACQCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Posa nuova condotta serbatoi Zini - Salvadori		66.170	70.000	4.298	36.645	<b>40.942</b>	36.645	4.298	2022
CM1600166	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorighi - Vignaga - Fantoni		1.000.000	2.500.000	377.247	591.359,20	<b>968.606</b>	968.606	-	2022-POST 2024
	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Copertura - Nuovo impianto di filtrazione GAC pozzi "Roggia" per contenimento PFAS		-	80.000	-	-	-	-	-	POST 2024
CM1800147	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove		105.000	7.500.000	438.404	16.590,00	<b>454.994</b>	305.140	149.854	2025
CM1800146	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Collegamento della rete di distribuzione di Montorso al serbatoio Poiaracca		86.500	3.800.000	81.313	3.837,40	<b>85.151</b>	85.151	-	2026
CM1800128	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-CH	Collegamento Grumello-Poiaracca		75.000	4.620.000	35.211	1.592,50	<b>36.803</b>	36.803	-	2027
	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Ampliamento serbatoio Poiaracca		-	700.000	-	-	-	-	-	2029
	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Adduttrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara. Posa nuova condotta di adduzione e rifacimento rete idrica e fognaria in Via Papa Giovanni XXIII		-	1.500.000	-	-	-	-	-	2024
					ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Adduttrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara		-	2.435.000	-	-	-	-	-	POST 2024
CM2100123	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Condotta di add. tra il centro idrico "Canove" ed il sistema di Montorso, Zermeghedo e Gambellara-tratto marciapiede zona Rogge		80.000	150.000	82.513	70.920,60	<b>153.434</b>	153.434	-	2022
	ACQCIV	ACQPOT/ACQDIS/ ACQCAP	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Copertura e revamping - Nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la centrale idrica "Natta" in Comune di Montecchio Maggiore		-	120.000	-	-	-	-	-	PROGETTAZIONE POST 2024
CM1600156	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-LO	Estensione della rete nei Comuni di Brendola e Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. 1° e 2° stralcio		35.900	1.101.986	1.066.086	-	<b>1.066.086</b>	-	1.066.086	2021
CM1700163	ACQCIV	ACQMIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto		-	45.000	40.984	6.562,50	<b>47.546</b>	47.546	-	2026
CM2200102					ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 1°stralcio		370.000	1.845.000	-	2.730,00	<b>2.730</b>	-	-	2022-2025
					ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 2°stralcio		-	1.080.000	-	-	-	-	-	2026
CM0900074	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Posa in opera nuove condotte idropotabili a servizio zone Via Longa - S. Clemente - Castelli B.G. - Murialdo - Pianeta - Serbatoio Ghisa M.M.		6.505	513.594	507.089	-	<b>507.089</b>	-	507.089	2019-2021
CM1800133	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Interventi di miglioria per la protezione catodica Comune di Montecchio Maggiore (inserimento nuovi giunti dielettrici e sistemazione nodi)		-	193.238	193.238	-	<b>193.238</b>	-	193.238	2021
	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Adeguamento centrale idrica Longa		-	1.100.000	-	-	-	-	-	2028
	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Impianto filtrazione presso la centrale idrica di Grumello		10.000	1.000.000	-	-	-	-	-	2025
CM2000116	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione di reti acquedotto e fognatura tra loc.Puschieri e loc. Castiglione Chiampo		-	14.984	14.984	-	<b>14.984</b>	14.984	-	PROGETTAZIONE
CM2000134	ACQCIV	ACQADD	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Condotta di adduzione tra il c.i. "canove" ed il sistema di Montorso, Zermeghedo e Gambellara - tratto di via Roggia di Mezzo e via Ponte Guà, nei comuni di Montorso Vicentino e Montecchio Maggiore		490.000	1.000.000	35.168	125.955,57	<b>161.124</b>	161.124	-	2023
CM2000128	COLTER	COLTER	NO	0%	COLLETORE TERMINALE		ALTRI COMUNI	* Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta		20.000	5.415.000	7.280	630,00	<b>7.910</b>	7.280	-	2025
CM1600142	DEPIND	ATDIV	NO	0%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea industriale (1°Lotto III Str.- Nuova vasca ossidazione E)		200.000	7.800.000	6.989.860	386.538,24	<b>7.376.398</b>	-	7.376.398	2022
CM1600136	DEPIND	ATDIV	NO	0%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Str.- Ozonizzazione)		7.165.716	14.000.000	4.876.951	5.489.769,36	<b>10.366.720</b>	10.366.720	-	2023
CM1200130	DEPCIV	DEPATT	SI	100%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea civile (1°Lotto I Str.- Nuova sedimentazione)		20.000	2.800.000	80.639	717,50	<b>81.357</b>	81.357	-	POST 2024
CM2100135	DEPCIV	DEPATT	SI	100%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Manutenzione straordinaria vasca ossidazione 1-2-3 linea civile impianto di Arzignano		180.000	300.000	7.966	116.853	<b>124.819</b>	124.819	-	2023
CM1900138	DEPIND	ATDIV	NO	0%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4		201.304	9.900.000	118.696	3.570,00	<b>122.266</b>	122.266	-	2024-2026
CM1700134	DEPIND	ATDIV	NO	0%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale (2°Lotto II Str.- Nuova omogeneizzazione)		1.856.000	4.800.000	877.459	6.090,00	<b>883.549</b>	883.549	-	2023
CM2100106	DEPESS	DEPGEN	NO	97%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Revamping Aria Compressa Essiccamento		40.000	415.000	16.027	5.407,50	<b>21.435</b>	21.435	-	2024
CM1800145	DEPFAN	DEPGEN	NO	97%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Potenziamento sistema disidratazione e trasporto fanghi		20.000	2.000.000	34.259	2.660,00	<b>36.919</b>	36.919	-	2025
CM2000125	DEPURA	DEPGEN	NO	97%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Sviluppo sistema depurativo		-	70.000	16.006	-	<b>16.006</b>	16.006	-	2024
CM2000127	DEPURA	DEPGEN	NO	97%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Impianto per dosaggio carbone attivo linee biologiche		50.000	170.000	-	927,50	<b>928</b>	-	-	2023

COMMESSA	CDC	COMPARTI	SII	%	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	extra budget approvati	Investimenti stanziati Budget 2022 Approvato	Investimenti stanziati Budget 2022 Approvato PLURIENNALI	AL 01/01/22	ANNO 2022	TOTALE	In corso	In funzione	Prevista data in funzione da Budget 2022
CM1500162	DEPMB	DEPATT	SI	100%	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Ammodernamento linea fanghi Montecchio Brendola		73.110	1.900.000	1.822.868	81.674,64	1.904.543	81.675	1.822.868	2021
CM1900108	DEPMB	DEPATT	SI	100%	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Impianto di defosfatazione depuratore di Montecchio Maggiore		-	143.000	142.917	-	142.917	-	142.917	2021
CM1500163	DEPL	DEPATT	SI	100%	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	LO	Sistemazione sollevamento impianto e implementazione portate trattate - Potenziamento idraulico impianto di Lonigo		100.000	1.100.000	1.062.253	14.451,66	1.076.705	1.076.705	-	2022
CM2200118	DISOP9	DEPGEN	NO	97%	DISCARICA	N° 9	AR	Impianto per il trattamento delle sostanze perfluoroalchiliche contenute nel percolato di discarica		70.000	3.300.000	-	35.514,00	35.514	-	-	2026
CM2000120	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	INDUSTRIALE	AR	Sistemazione reti fognarie ed acquedottistiche zona ind.le Arzignano		570.000	2.500.000	-	700,00	700	700	-	2026
CM1200089	FOGCIV/ METEO	FOGNEM/FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Adeguamento fognature nere e meteoriche in zona Poiaracca		2.000	106.565	104.565	-	104.565	104.565	-	2022
CM1800148	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Esecuzione lavori sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Valle		15.000	615.000	559.671	31.937,18	591.609	591.609	-	2021
CM1800150	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Realizzazione vasca di laminazione Via Valle - La Vigna		437.000	870.000	591.963	216.002,19	807.965	807.965	-	2022
CM1900139	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Tiro a Segno e laterali		10.000	850.000	25.238	11.455,00	36.693	36.693	-	2024
CM1900136	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Costa e Sicilia		120.000	290.000	123.829	156.613,06	280.442	276.503	3.939	2022
	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - bacino laminazione e idrov.		-	50.000	-	-	-	-	-	PROGETTAZIONE
CM1500155	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	MM	* Risoluzione di interferenze fognarie SR 11		7.000	97.692	90.692	-	90.692	-	90.692	2018
CM1700144	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR-MM	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 1 Secondo Stralcio (6 impianti)		184.635	920.000	669.792	85.525,53	755.318	755.318	-	2022
CM1600146	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	MM-LO-BR	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 2 (3+1 impianti)		-	580.000	205.796	-	205.796	80.684	125.112	2025
CM2200103					FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 2° stralcio		40.000	700.000	-	2.992,50	2.993	-	-	POST 2024
CM2100118	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	MM	Risoluzione criticità idrauliche zona San Vitale in Comune di Montecchio Maggiore		80.000	150.000	-	-	-	-	-	PROGETTAZIONE
	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	BR	Mitigazione delle criticità idrauliche nella zona industriale di Brendola		10.000	150.000	-	-	-	-	-	PROGETTAZIONE
CM1500161	FOGCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Riordino reti fognarie Via Trento e Fiume per risolvere criticità idrauliche		50.000	3.000.000	75.515	1.715,00	77.230	77.230	-	2026
					FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 3° stralcio		-	800.000	-	-	-	-	-	POST 2024
					FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 4° stralcio		10.000	300.000	-	-	-	-	-	POST 2024
CM1400092	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	MM	Collegamento località Canova al sistema fognario esistente presso nuova lottizzazione San Clemente		12.777	264.000	251.223	-	251.223	-	251.223	2022
CM1500158	FOGCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	BR	Estensione di rete fognaria e idrica in Via Dante		15.000	731.934	716.934	7.088	724.023	7.088	716.934	2021
CM1500156	FOGCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	MO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Montorso Vicentino		2.500	958.954	956.454	2.165	958.620	2.165	956.454	2021
CM1500167	FOGCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	NO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Nogarole Vicentino (Via Anzolini e Saggiotti)		15.000	495.336	480.336	-	480.336	32.982	447.353	2021
CM2000133	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento ed estensione reti acquedottistiche e fognarie nel territorio gestito dei 10 Comuni		130.000	1.415.000	137.829	333	138.161	138.161	-	2022-2025
					FOGNATURA	CIVILE	CH	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di Chiampo: Via Vandini		10.000	180.000	-	-	-	-	-	2023
					FOGNATURA	CIVILE	AR	Nuova fognatura nera civile e impianto di sollevamento Via Pagani Arzignano		10.000	305.000	-	-	-	-	-	2024
					FOGNATURA	CIVILE	AL	Realizzazione nuova vasca Imhoff e rifacimento reti idriche e fognarie in contrada Zerbatì		50.000	400.000	-	-	-	-	-	2023
					FOGNATURA	CIVILE	AR	Riordino della rete fognaria in loc. Tezze di Arzignano		-	70.000	-	-	-	-	-	PROGETTAZIONE
CM2000135	FOGIND	ATDIV	NO	0%	FOGNATURA	INDUSTRIALE	MO	Estensione di rete fognaria ed idrica via dell'Economia in comune di Montorso Vicentino		400.000	900.000	27.035	5.705,00	32.740	32.740	-	2023
CM1700101	DEPIND	ATDIV	NO	0,00	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Sostituzione coclee di ricircolo linea ossidazione industriale n. 1		20.000	680.000	650.137	-	650.137	650.137	-	2021
					MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	DEPURAZIONE	AR	Revisione impianti elettromeccanici cabine MT (media tensione)		-	600.000	-	-	-	-	-	ANNUALE
CM2100115	DEPIND	ATDIV	NO	100%	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Sistemazione coperture edifici impianto di depurazione di Arzignano		75.000	100.000	23.732	32.384,68	56.116	32.385	23.732	2022
CM1100279	AFFGEN	AFFGEN	NO	0%	SERVIZI GENERALI		AR	Nuova viabilità di collegamento tra Via Ferraretta e Via Altura		8.000	865.132	857.132	35,00	857.167	35	857.132	2022
CM1900132	AFFGEN	AFFGEN	NO	0%	SERVIZI GENERALI		AR	Riqualificazione spazi interni sede Acque del Chiampo		40.000	1.800.000	11.933	8.910,00	20.843	20.843	-	2021
CM1600136		DEPGEN		97%	Contributi			* Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Str.- Ozonizzazione)		3.760.714	7.828.916	1.741.234	-	1.741.234	1.741.234	-	
CM1200101		ACQDIS/FOGNEM		100%	Residuo contributi			* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola		10.000	1.240.288	-	-	-	-	-	
CM1500155		ACQDIS/FOGNEM		200%	Residuo contributi			* Risoluzione di interferenze fognarie SR 11		-	-	-	-	-	-	-	
CM2000128		COLTER		0%	Contributi			*Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta		20.860	1.972.039	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE GENERALE</b>									-	<b>15.051.139</b>	117.444.639	30.613.400	7.607.448	<b>38.200.810</b>	20.859.648	17.298.368	
<b>Investimenti al netto dei contributi</b>									-	<b>11.259.564</b>	106.403.396	28.872.166	7.587.410	<b>36.459.576</b>	19.118.414	17.298.368	
<b>SUBTOTALE</b>									-	<b>11.259.564</b>	<b>106.403.396</b>	<b>30.613.400</b>	<b>7.587.410</b>	<b>38.200.810</b>	<b>20.859.648</b>	<b>17.298.368</b>	