

COMMESSA	CDC	COMPARTI	SII	%	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Extra budget approvati	Investimenti stanziati Revisione Budget 2022 Approvato	Investimenti stanziati Revisione Budget 2022 Approvato PLURIENNALI	AL 01/01/22	ANNO 2022	TOTALE	In corso	In funzione	Prevista data in funzione da Budget 2022
CM1200101	ACQCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola		-	1.350.288	1.050.288	-	1.050.288	-	1.050.288	2024
CM1800139	ACQCIV	ACQCAP	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Adeguamento sorgenti Papalini e Brassavalda		3.000	450.000	130.377	420	130.797	2.982	127.815	2025
CM2200120	ACQCIV	ACQCAP	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Messa in sicurezza sorgenti Campodalbero		300.000	300.000	-	72.655	72.655	72.655	-	2023
CM2200138	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Rifacimento rete idrica in località Calvarina		80.000	80.000	-	61.416	61.416	61.416	-	2022
CM2200122	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Ripristino e messa in sicurezza della condotta di adduzione della sorgente Fontana Fredda		300.000	390.000	-	69.012	69.012	69.012	-	2022
CM2200134	ACQCIV	ACQCAP	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Realizzazione nuovo pozzo "Canove 5" Arzignano Realizzazione nuovo pozzo "Canove 5" Arzignano		20.000	250.000	-	228	228	228	-	2023
CM2200135	ACQCIV	ACQCAP	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Realizzazione nuovo pozzo "Roggia 3" Montorso Vic. Montorso Vicentino		20.000	250.000	-	245	245	245	-	2023
CM2200136	ACQCIV	ACQCAP	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	SPM	Realizzazione opera presa in subalveo "Alta Valle" Comuni San Pietro Mussolino, Altissimo, Crespadoro		20.000	250.000	-	543	543	543	-	2023
CM2200137	ACQCIV	ACQCAP	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Sistemazione sorgenti localita' Durlo nel comune di Crespadoro		20.000	400.000	-	-	-	-	-	2023
	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Sistemazione acquedotto loc. Meceneri		10.000	250.000	-	-	-	-	-	2024
CM1900137	ACQCIV	ACQCAP	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	Intervento per la realizzazione rete di distribuzione primaria e relative interconnessioni (tratto A10-A7)		249.613	2.800.000	2.550.387	13.616	2.564.004	2.564.004	-	2021
CM2100127	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - I° Stralcio		30.000	1.200.000	-	14.935	14.935	14.935	-	2024
CM1900153	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Sostituzione rete via Monti Comunali		-	250.000	4.913	-	4.913	4.913	-	2024
CM1900156	ACQCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Posa nuova condotta serbatoi Zini - Salvadori		42.000	46.298	4.298	38.345	42.642	38.345	4.298	2022
CM1600166	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorigli - Vignaga - Fantoni		2.130.000	2.810.000	377.247	861.893	1.239.140	1.239.140	-	2022-2023
CM1800147	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove		319.191	9.400.000	438.404	118.100	556.504	406.650	149.854	2026
CM1800146	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Collegamento della rete di distribuzione di Montorso al serbatoio Poiaracca		66.394	4.750.000	81.313	55.679	136.993	136.993	-	2026
CM1800128	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-CH	Collegamento Grumello-Poiaracca		79.697	5.300.000	35.211	54.247	89.458	89.458	-	2027
CM2100123	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Condotta di add. tra il centro idrico "Canove" ed il sistema di Montorso, Zermeghedo e Gambellara–tratto marciapiede zona Rogge		177.487	260.000	82.513	105.665	188.179	188.179	-	2022
CM1600156	ACQCIV	ACQDIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-LO	Estensione della rete nei Comuni di Brendola e Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. 1° e 2° stralcio		-	1.101.986	1.066.086	-	1.066.086	-	1.066.086	2021-2023
CM1700163	ACQCIV	ACQMIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto		-	40.984	40.984	6.510	47.494	47.494	-	2026
CM2200102	ACQCIV	ACQMIS	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 1°stralcio		155.000	2.100.000	-	5.898	5.898	5.898	-	2022-2023-POST 2024
CM2000134	ACQCIV	ACQADD	SI	100%	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Condotta di adduzione tra il c.i. "canove" ed il sistema di Montorso, Zermeghedo e Gambellara – tratto di via Roggia di Mezzo e via Ponte Guà, nei comuni di Montorso Vicentino e Montecchio Maggiore		774.832	1.000.000	35.168	660.758	695.926	695.926	-	2023
CM1600142	DEPIND	ATDIV	NO	0%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea industriale (1°Lotto III Str.- Nuova vasca ossidazione E)		510.140	7.500.000	6.989.860	190.731	7.180.591	-	7.180.591	2022
CM1600136	DEPIND	ATDIV	NO	0%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Str.- Ozonizzazione)		8.000.000	16.000.000	4.876.951	7.024.600	11.901.550	11.901.550	-	2023
CM1200130	DEPCIV	DEPATT	SI	100%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea civile (1°Lotto I Str.- Nuova sedimentazione)		-	2.800.000	80.639	648	81.287	81.287	-	2025
CM2100135	DEPCIV	DEPATT	SI	100%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Manutenzione straordinaria vasca ossidazione 1-2-3 linea civile impianto di Arzignano		180.000	300.000	7.966	123.616	131.581	131.581	-	2023
CM1900138	DEPIND	ATDIV	NO	0%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4		130.000	11.000.000	118.696	14.806	133.502	133.502	-	2024-2026
CM1700134	DEPIND	ATDIV	NO	0%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale (2°Lotto II Str.- Nuova omogeneizzazione)		835.000	4.800.000	877.459	801.965	1.679.424	1.679.424	-	2023
CM2100106	DEPESS	DEPGEN	NO	97%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Revamping Aria Compressa Essiccamento		30.000	435.000	16.027	8.823	24.850	24.850	-	2023
CM2200128	DEPIND	ATDIV	NO	0%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Progettazione impianti fotovoltaici		150.000	300.000	-	43.554	43.554	43.554	-	PROGETTAZIONE
CM1800145	DEPFAN	DEPGEN	NO	97%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Potenziamento sistema disidratazione e trasporto fanghi		50.000	2.000.000	34.259	4.095	38.354	38.354	-	2024
CM2000125	DEPURA	DEPGEN	NO	97%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Sviluppo sistema depurativo		-	70.000	16.006	-	16.006	16.006	-	2024
CM2000127	DEPURA	DEPGEN	NO	97%	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Impianto per dosaggio carbone attivo linee biologiche		50.000	170.000	-	2.100	2.100	2.100	-	2023
CM1500162	DEPMB	DEPATT	SI	100%	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Ammodernamento linea fanghi Montecchio Brendola		77.132	1.900.000	1.822.868	57.399	1.880.267	57.399	1.822.868	2021
CM1500163	DEPL	DEPATT	SI	100%	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	LO	Sistemazione sollevamento impianto e implementazione portate trattate - Potenziamento idraulico impianto di Lonigo		87.747	1.150.000	1.062.253	17.983	1.080.236	1.080.236	-	2022

COMMESSA	CDC	COMPARTI	SII	%	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Extra budget approvati	Investimenti stanziati Revisione Budget 2022 Approvato	Investimenti stanziati Revisione Budget 2022 Approvato PLURIENNALI	AL 01/01/22	ANNO 2022	TOTALE	In corso	In funzione	Prevista data in funzione da Budget 2022
CM2200118	DISOP9	DEPGEN	NO	97%	DISCARICA	N° 9	AR	Impianto per il trattamento delle sostanze perfluoroalchiliche contenute nel percolato di discarica		101.290	5.160.000	-	37.632	37.632	37.632	-	POST 2024
CM1900157	DISOP9	DEPGEN	NO	97%	DISCARICA	N° 9	AR	Ampliamento discarica 9		50.000	4.750.000	186.768	26.326	213.094	174.204	38.890	2025
CM2000120	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	INDUSTRIALE	AR	Sistemazione reti fognarie ed acquedottistiche zona ind.le Arzignano		236.900	13.400.000	-	99.324	99.324	99.324	-	POST 2024
CM1800148	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Esecuzione lavori sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Valle		36.035	595.706	559.671	31.937	591.609	591.609	-	2022
CM1800150	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Realizzazione vasca di laminazione Via Valle - La Vigna		298.037	890.000	591.963	293.030	884.993	884.993	-	2022
CM1900139	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Tiro a Segno e laterali		22.600	1.300.000	25.238	12.330	37.568	37.568	-	2024
CM1900136	METEO	FOGMET	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Costa e Sicilia		131.171	255.000	123.829	162.993	286.821	282.883	3.939	2022
CM1500155	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	MM	* Risoluzione di interferenze fognarie SR 11		-	97.692	90.692	-	90.692	-	90.692	2018-2023
CM1700144	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR-MM	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 1 Secondo Stralcio (6 impianti)		250.208	920.000	669.792	209.282	879.075	879.075	-	2022
CM1600146	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	MM-LO-BR	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 2 (3+1 impianti)		-	580.000	205.796	35	205.831	80.684	125.147	POST 2024
CM2200103	FOGCIV	FOGNEM			FOGNATURA	CIVILE	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 2° stralcio		30.000	700.000	-	6.633	6.633	6.633	-	POST 2024
CM1500161	FOGCIV	FOGNEM/ACQDIS	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	AR	Riordino reti fognarie Via Trento e Fiume per risolvere criticità idrauliche		5.000	7.600.000	75.515	1.715	77.230	77.230	-	POST 2024
CM2200112	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Estensione di fognatura e interventi di adeguamento potenziamento delle reti		700.000	1.600.000	-	627.151	627.151	627.151	-	ANNUALE
CM2000133	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	ATO	Potenziamento ed estensione reti acquedottistiche e fognarie nel territorio gestito dei 10 Comuni		160.000	1.400.000	137.829	403	138.231	138.231	-	2022-2023-2024-POST 2024
CM2200131	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	CH	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di Chiampo: Via Vandini		10.000	180.000	-	1.330	1.330	1.330	-	2023
CM1900147	FOGCIV	FOGNEM	SI	100%	FOGNATURA	CIVILE	CH	Posa condotta fognaria e idrica in concomitanza della pista ciclabile a Chiampo		-	750.000	135.764	105	135.869	33.831	102.038	POST 2024
CM2000135	FOGIND	ATDIV	NO	??	FOGNATURA	INDUSTRIALE	MO	Estensione di rete fognaria ed idrica via dell'Economia in comune di Montorso Vicentino		66.518	900.000	27.035	10.268	37.303	37.303	-	2024
CM1700101	DEPIND	ATDIV	NO	0,00	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	ACQUE	AR	Sostituzione coclee di ricircolo linea ossidazione industriale n. 1		99.863	750.000	650.137	175	650.312	650.312	-	2021
CM2100115	DEPIND	ATDIV	NO	100%	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	FANGHI	AR	Sistemazione coperture edifici impianto di depurazione di Arzignano		86.268	110.000	23.732	37.730	61.461	37.730	23.732	2022
CM1100279	AFFGEN	AFFGEN	NO	100%	SERVIZI GENERALI		AR	Nuova viabilità di collegamento tra Via Ferraretta e Via Altura		-	865.132	857.132	35	857.167	35	857.132	2022
CM1900132	AFFGEN	AFFGEN	NO	100%	SERVIZI GENERALI		AR	Riqualificazione spazi interni sede Acque del Chiampo		80.000	1.800.000	11.933	15.540	27.473	27.473	-	2021
CM2000128	COLTER	COLTER	NO	100%	COLLETTORE TERMINALE		ALTRI COMUNI	* Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta		10.000	5.415.000	7.280	998	8.278	8.278	-	2026
CM1600136		DEPGEN		97%	Contributi			* Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Str.-Ozonizzazione)		-	-	1.741.234	-	1.741.234	-	1.741.234	
CM1200101		ACQDIS/FOGNEM		100%	Residuo contributi			* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola		-	-	-		-			
CM1500155		ACQDIS/FOGNEM		200%	Residuo contributi			* Risoluzione di interferenze fognarie SR 11		-	-	-		-			
CM2000128		COLTER		0%	Contributi			*Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta		-	-	-		-	-		
TOTALE GENERALE									-	17.271.123	133.473.084	26.180.276	12.025.490	38.185.729	25.542.361	12.643.368	
Investimenti al netto dei contributi									-	17.271.123	133.473.084	24.439.043	12.005.452	36.444.495	23.801.127	12.643.368	
SUBTOTALE									-	17.271.123	133.473.084	26.180.276	12.005.452	38.185.729	25.542.361	12.643.368	