

COMMESSA	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Extra budget approvati	Investimenti stanziati Revisione Budget 2022 Approvato	Investimenti stanziati Revisione Budget 2022 Approvato PLURIENNALI	AL 01/01/22	ANNO 2022	TOTALE	In corso	In funzione	Prevista data in funzione da Budget 2022
CM1200101	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola		-	1.350.288	1.050.288	-	1.050.288	-	1.050.288	2024
CM1800139	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Adeguamento sorgenti Papalini e Brassavalda		3.000	450.000	130.377	-	130.377	2.562	127.815	2025
CM2200120	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Messa in sicurezza sorgenti Campodalbero		300.000	300.000	-	223.858	223.858	223.858	-	2023
CM2200138	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Rifacimento rete idrica in località Calvarina		80.000	80.000	-	71.832	71.832	-	71.832	2022
CM2200122	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Ripristino e messa in sicurezza della condotta di adduzione della sorgente Fontana Fredda		300.000	390.000	-	74.649	74.649	74.649	-	2022
CM2200134	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Realizzazione nuovo pozzo "Canove 5" Arzignano Realizzazione nuovo pozzo "Canove 5" Arzignano		20.000	250.000	-	-	-	-	-	2023
CM2200135	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Realizzazione nuovo pozzo "Roggia 3" Montorso Vic. Montorso Vicentino		20.000	250.000	-	-	-	-	-	2023
CM2200136	ACQUEDOTTO	CIVILE	SPM	Realizzazione opera presa in subalveo "Alta Valle" Comuni San Pietro Mussolino, Altissimo, Crespadoro		20.000	250.000	-	-	-	-	-	2023
CM2200137	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Sistemazione sorgenti località Durlo nel comune di Crespadoro		20.000	400.000	-	-	-	-	-	2023
	ACQUEDOTTO	CIVILE	CR	Sistemazione acquedotto loc. Meceneri		10.000	250.000	-	-	-	-	-	2024
CM1900137	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-MM	Intervento per la realizzazione rete di distribuzione primaria e relative interconnessioni (tratto A10-A7)		249.613	2.800.000	2.550.387	37.178	2.587.565	-	2.587.565	2021
CM1500144	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione acquedotto e fognatura loc. Zoccolari, Carpanea, Costion		-	737.936	720.632	-	720.632	264	720.368	2019
CM2100127	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - I° Stralcio		30.000	1.200.000	-	27.644	27.644	27.644	-	2024
	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - II° Stralcio		-	1.000.000	-	-	-	-	-	POST 2024
	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - III° Stralcio		-	1.550.000	-	-	-	-	-	POST 2024
CM1900153	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR	Sostituzione rete via Monti Comunali		-	250.000	4.913	-	4.913	4.913	-	2024
CM1900156	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Posa nuova condotta serbatoi Zini - Salvadori		42.000	46.298	4.298	38.847	43.145	-	43.145	2022
CM1600166	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorighi - Vignaga - Fantoni		2.130.000	2.810.000	377.247	1.212.561,27	1.589.808	1.589.808	-	2022-2023
	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorighi - Vignaga - Fantoni - 2° stralcio		-	500.000	-	-	-	-	-	POST 2024
	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Copertura - Nuovo impianto di filtrazione GAC pozzi "Roggia" per contenimento PFAS		-	80.000	-	-	-	-	-	POST 2024
CM1800147	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove		319.191	9.400.000	438.404	155.884	594.287	444.433	149.854	2026
CM1800146	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Collegamento della rete di distribuzione di Montorso al serbatoio Poiaracca		66.394	4.750.000	81.313	80.750	162.064	162.064	-	2026
CM1800128	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-CH	Collegamento Grumello-Poiaracca		79.697	5.300.000	35.211	44.511	79.722	79.722	-	2027
	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Manutenzione straordinaria serbatoio Poiaracca in Comune di Arzignano		-	350.000	-	-	-	-	-	POST 2024
	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Adduttrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara. Posa nuova condotta di adduzione e rifacimento rete idrica e fognaria in Via Papa Giovanni XXIII		-	1.500.000	-	-	-	-	-	POST 2024
	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR-MO	Adduttrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara		-	5.000.000	-	-	-	-	-	POST 2024
CM2100123	ACQUEDOTTO	CIVILE	AR	Condotta di add. tra il centro idrico "Canove" ed il sistema di Montorso, Zermeghedo e Gambellara--tratto marciapiede zona Rogge		177.487	260.000	82.513	109.231	191.745	-	191.745	2022
	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Copertura e revamping - Nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la centrale idrica "Natta" in Comune di Montecchio Maggiore		-	120.000	-	-	-	-	-	POST 2024
CM1600156	ACQUEDOTTO	CIVILE	BR-LO	Estensione della rete nei Comuni di Brendola e Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. 1° e 2° stralcio		-	1.101.986	1.066.086	-	1.066.086	-	1.066.086	2021-2023
CM1700163	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto		-	40.984	40.984	6.815	47.799	47.799	-	2026
CM2200102	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 1°stralcio		155.000	2.100.000	-	10.461	10.461	10.461	-	2022-2023-POST 2024
	ACQUEDOTTO	CIVILE	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 2°stralcio		-	1.080.000	-	-	-	-	-	POST 2024
CM0900074	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Posa in opera nuove condotte idropotabili a servizio zone Via Longa - S. Clemente - Castelli B.G. - Murialdo - Pianeta - Serbatoio Ghisa M.M.		-	513.594	507.089	-	507.089	-	507.089	2019

COMMESSA	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Extra budget approvati	Investimenti stanziati Revisione Budget 2022 Approvato	Investimenti stanziati Revisione Budget 2022 Approvato PLURIENNALI	AL 01/01/22	ANNO 2022	TOTALE	In corso	In funzione	Prevista data in funzione da Budget 2022
CM1800133	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Interventi di migloria per la protezione catodica Comune di Montecchio Maggiore (inserimento nuovi giunti dielettrici e sistemazione nodi)		-	193.238	193.238	-	193.238	-	193.238	2021
	ACQUEDOTTO	CIVILE	MM	Adeguamento centrale idrica Longa		-	5.800.000	-	-	-	-	-	POST 2024
	ACQUEDOTTO	CIVILE	CH	Impianto filtrazione presso la centrale idrica di Grumello		-	1.000.000	-	-	-	-	-	POST 2024
CM2000134	ACQUEDOTTO	CIVILE	MO	Condotta di adduzione tra il c.i. "canove" ed il sistema di Montorso, Zermeghedo e Gambellara – tratto di via Roggia di Mezzo e via Ponte Guà, nei comuni di Montorso Vicentino e Montecchio Maggiore		774.832	1.000.000	35.168	695.105	730.274	-	730.274	2023
	ACQUEDOTTO	CIVILE	ATO	Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti		-	8.708.000	-	-	-	-	-	POST 2024
CM1600142	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea industriale (1°Lotto III Str.- Nuova vasca ossidazione E)		510.140	7.500.000	6.989.860	192.357	7.182.217	-	7.182.217	2022
CM1600136	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	* Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Str.- Ozonizzazione)		8.000.000	16.000.000	4.876.951	7.181.166	12.058.117	12.058.117	-	2023
CM1200130	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamenti linea civile (1°Lotto I Str.- Nuova sedimentazione)		80.639	2.800.000	80.639	783	81.422	81.422	-	2025
CM2100135	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Manutenzione straordinaria vasca ossidazione 1-2-3 linea civile impianto di Arzignano		180.000	300.000	7.966	184.647	192.613	192.613	-	2023
CM1900138	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4		130.000	11.000.000	118.696	16.376	135.072	135.072	-	2024-2026
CM1700134	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Adeguamento linea industriale (2°Lotto II Str.- Nuova omogeneizzazione)		835.000	4.800.000	877.459	943.016	1.820.475	1.820.475	-	2023
CM2100106	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Revamping Aria Compressa Essiccamento		30.000	435.000	16.027	7.657	23.685	23.685	-	2023
	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici commessa CM2200128		-	5.000.000	-	-	-	-	-	2024
	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici lotto 2 (D7 nord, Grumello, Canove, Dep. Lonigo, Dep. Montecchio)		-	1.750.000	-	-	-	-	-	2024-2026
	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici Discariche piantumate		-	5.500.000	-	-	-	-	-	POST 2024
CM1800145	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Potenziamento sistema disidratazione e trasporto fanghi		50.000	2.000.000	24.067	39.373	63.440	63.440	-	2024
CM2000125	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Sviluppo sistema depurativo		-	70.000	-	-	-	-	-	2024
CM2000127	DEPURAZIONE	ARZIGNANO	AR	Impianto per dosaggio carbone attivo linee biologiche		50.000	170.000	-	7.960	7.960	7.960	-	2023
CM1500162	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	MM-BR	Ammodernamento linea fanghi Montecchio Brendola		77.132	1.900.000	1.822.868	29.390	1.852.258	-	1.852.258	2021
CM1500163	DEPURAZIONE	MONTECCHIO E LONIGO	LO	Sistemazione sollevamento impianto e implementazione portate trattate - Potenziamento idraulico impianto di Lonigo		87.747	1.150.000	1.062.253	16.284	1.078.537	-	1.078.537	2022
	DEPURAZIONE	MONTECCHIO	MM	Opere completamento risoluzione interferenze con AV/AC nei Comuni gestiti - Nuovo impianto di sollevamento.		-	800.000	-	-	-	-	-	2024
	FOGNATURA	MONTECCHIO	MM	Opere completamento risoluzione interferenze sulle reti fognatura e acquedotto con AV/AC nei Comuni gestiti.		-	200.000	-	-	-	-	-	2024
CM2200118	DISCARICA	N° 9	AR	Impianto per il trattamento delle sostanze perfluoroalchiliche contenute nel percolato di discarica		101.290	5.160.000	-	35.514	35.514	35.514	-	POST 2024
CM1900157	DISCARICA	N° 9	AR	Ampliamento discarica 9		50.000	4.750.000	186.768	24.051	210.819	95.286	115.533	2025
CM2000120	FOGNATURA	INDUSTRIALE	AR	Sistemazione reti fognarie ed acquedottistiche zona ind.le Arzignano		236.900	13.400.000	-	99.791	99.791	19.132	80.659	POST 2024
CM1200089	FOGNATURA	CIVILE	AR	Adeguamento fognature nere e meteoriche in zona Poiraracca		2.500	107.065	104.565	-	104.565	104.565	-	2022
CM1800148	FOGNATURA	CIVILE	AR	Esecuzione lavori sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Valle		36.035	595.706	559.671	832	560.503	-	560.503	2022
CM1800150	FOGNATURA	CIVILE	AR	Realizzazione vasca di laminazione Via Valle - La Vigna		298.037	890.000	591.963	294.498	886.461	-	886.461	2022
CM1900139	FOGNATURA	CIVILE	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Tiro a Segno e laterali		22.600	1.300.000	25.238	10.430	35.668	35.668	-	2024

COMMESSA	AREA	SOTTO AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Extra budget approvati	Investimenti stanziati Revisione Budget 2022 Approvato	Investimenti stanziati Revisione Budget 2022 Approvato PLURIENNALI	AL 01/01/22	ANNO 2022	TOTALE	In corso	In funzione	Prevista data in funzione da Budget 2022
CM2000128	Contributi			*Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta		-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE GENERALE					45.821	16.578.516	182.655.908	30.929.754	12.409.609	43.339.363	19.268.547	24.070.815	
Investimenti al netto dei contributi					45.821	16.578.516	182.655.908	29.188.520	8.083.619	37.272.139	13.201.323	24.070.815	
SUBTOTALE					45.821	16.578.516	182.655.908	30.929.754	12.409.609	43.339.363	19.268.547	24.070.815	