

COMMESSA	AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Investimenti stanziati Revisione Budget 2023 Approvato	Investimenti stanziati Revisione Budget 2023 Approvato PLURIENNALI	AL 01/01/23	AL 31/12/2023	TOTALE	In corso	In funzione	Prevista data in funzione da Budget 2023
CM1200101	ACQUEDOTTO	BR-MM	* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola	20.000	1.400.288	1.050.288	2.080	1.052.368	2.080	1.050.288	2024
CM1800139	ACQUEDOTTO	CR	Adeguamento sorgenti Papalini e Brassavalda	20.000	470.000	130.377	18.551	148.928	10.240	138.688	2020-2025
CM2200120	ACQUEDOTTO	CR	Messa in sicurezza sorgenti Campodalbero	116.142	340.000	223.858	95.197	319.055	-	319.055	2023
CM2300101	ACQUEDOTTO	CR	Stabilizzazione pista di accesso alla sorgente Fontana Fredda, nel Comune di Crespadoro	10.000	350.000	-	-	-	-	-	2025
CM2200138	ACQUEDOTTO	AR	Rifacimento rete idrica in località Calvarina	-	71.832	71.832	-	71.832	-	71.832	CHIUDERE
CM2200122	ACQUEDOTTO	CR	Ripristino e messa in sicurezza della condotta di adduzione della sorgente Fontana Fredda	16.000	560.000	74.649	8.675	83.325	83.325	-	2025
CM2200134	ACQUEDOTTO	AR	Realizzazione nuovo pozzo "Canove 5" Arzignano	5.000	250.000	-	-	-	-	-	2025
	ACQUEDOTTO	AR	Rifacimento collegamenti tra pozzi "Canove" e nuova centrale idrica nel Comune di Arzignano	-	1.000.000	-	-	-	-	-	POST 2025
CM2200135	ACQUEDOTTO	MO	Realizzazione nuovo pozzo "Roggia 3" Montorso Vic. Montorso Vicentino	-	250.000	-	-	-	-	-	2025
CM2200136	ACQUEDOTTO	SPM	Realizzazione opera presa in subalveo "Alta Valle" Comuni San Pietro Mussolino, Altissimo, Crespadoro	-	250.000	-	-	-	-	-	2025
CM2200137	ACQUEDOTTO	CR	Sistemazione sorgenti localita' Durlo nel comune di Crespadoro	15.000	400.000	-	13.830	13.830	13.830	-	2025
	ACQUEDOTTO	CR	Sistemazione acquedotto loc. Meceneri	-	250.000	-	-	-	-	-	2025
CM1900137	ACQUEDOTTO	BR-MM	Intervento per la realizzazione rete di distribuzione primaria e relative interconnessioni (tratto A10-A7)	222.435	2.810.000	2.587.565	137.793	2.725.358	9.506	2.715.852	2022-2023
CM1200116	ACQUEDOTTO	CH	* Estensione di rete a favore di zone non servite e potenziamento acquedotti collinari (collegamento tra il serbatoio Frà Claudio e il serbatoio Galli)	5.000	690.000	664.978	-	664.978	400	664.578	2018-2020-2024
CM2100127	ACQUEDOTTO	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - I° Stralcio	60.000	2.500.000	27.644	50.871	78.515	78.515	-	POST 2025
	ACQUEDOTTO	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - II° Stralcio	-	1.000.000	-	-	-	-	-	POST 2025
	ACQUEDOTTO	LO	Potenziamento ed adeguamento reti acquedottistiche nel Comune di Lonigo - Primo Lotto - III° Stralcio	-	1.550.000	-	-	-	-	-	POST 2025
CM1900153	ACQUEDOTTO	BR	Sostituzione rete via Monti Comunali	-	250.000	4.913	-	4.913	4.913	-	2025
CM1900156	ACQUEDOTTO	AR	Posa nuova condotta serbatoi Zini - Salvadori	5.000	48.145	43.145	-	43.145	-	43.145	2022-2023
CM1600166	ACQUEDOTTO	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorighi - Vignaga - Fantoni	200.000	2.910.000	1.589.808	86.744	1.676.552	1.676.552	-	2024
	ACQUEDOTTO	CH	Estensione rete acquedotto loc.tà Mistrorighi - Vignaga - Fantoni - 2° stralcio	-	500.000	-	-	-	-	-	POST 2025
	ACQUEDOTTO	MO	Copertura - Nuovo impianto di filtrazione GAC pozzi "Roggia" per contenimento PFAS	-	80.000	-	-	-	-	-	POST 2025
CM1800147	ACQUEDOTTO	AR	Nuovo serbatoio e potenziamento impianti Centro Idrico Canove	1.475.941	9.400.000	594.287	1.799.399	2.393.686	2.087.948	305.738	POST 2025
CM1800146	ACQUEDOTTO	AR-MO	Collegamento della rete di distribuzione di Montorso al serbatoio Poiracca	55.000	4.750.000	162.064	51.059	213.123	213.123	-	POST 2025
CM1800128	ACQUEDOTTO	AR-CH	Collegamento Grumello-Poiracca	40.000	5.300.000	79.722	-	79.722	79.722	-	POST 2025
	ACQUEDOTTO	AR	Manutenzione straordinaria serbatoio Poiracca in Comune di Arzignano	-	350.000	-	-	-	-	-	POST 2025

COMMESSA	AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Investimenti stanziati Revisione Budget 2023 Approvato	Investimenti stanziati Revisione Budget 2023 Approvato PLURIENNALI	AL 01/01/23	AL 31/12/2023	TOTALE	In corso	In funzione	Prevista data in funzione da Budget 2023
CM2200114	ACQUEDOTTO	AR-MO	Adduttrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara. Posa nuova condotta di adduzione e rifacimento rete idrica e fognaria in Via Papa Giovanni XXIII	50.000	1.050.000	-	32.627	32.627	32.627	-	2024
	ACQUEDOTTO	AR-MO	Adduttrice dal centro idrico Canove al sistema di Montorso, Zermeghedo, Montebello e Gambellara	-	5.000.000	-	-	-	-	-	POST 2025
CM2100123	ACQUEDOTTO	AR	Condotta di add. tra il centro idrico "Canove" ed il sistema di Montorso, Zermeghedo e Gambellara – tratto marciapiede zona Rogge	-	191.745	191.745	-	191.745	-	191.745	CHIUSA
	ACQUEDOTTO	MM	Copertura e revamping - Nuovo impianto di filtrazione a carboni attivi presso la centrale idrica "Natta" in Comune di Montecchio Maggiore	-	120.000	-	-	-	-	-	POST 2025
CM1600156	ACQUEDOTTO	BR-LO	Estensione della rete nei Comuni di Brendola e Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. 1° e 2° stralcio	-	1.101.986	1.066.086	-	1.066.086	-	1.066.086	2017-2024
CM1700163	ACQUEDOTTO	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto	-	47.799	40.984	-	40.984	47.799	-	CHIUSA
CM2200102	ACQUEDOTTO	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 1° stralcio	150.000	2.100.000	10.461	149.522	159.983	159.983	-	POST 2025
	ACQUEDOTTO	LO	Estensione della rete nel Comune di Lonigo a seguito di contaminazione da PFAS. - 3° lotto - 2° stralcio	-	1.080.000	-	-	-	-	-	POST 2025
CM2300123	ACQUEDOTTO	MM	Adeguamento centrale idrica Longa	400.000	5.800.000	-	261.742	261.742	261.742	-	2024-POST2025
	ACQUEDOTTO	CH	Impianto filtrazione presso la centrale idrica di Grumello	-	1.000.000	-	-	-	-	-	POST 2025
CM2000134	ACQUEDOTTO	MO	Condotta di adduzione tra il c.i. "canove" ed il sistema di Montorso, Zermeghedo e Gambellara – tratto di via Roggia di Mezzo e via Ponte Guà, nei comuni di Montorso Vicentino e Montecchio Maggiore	3.568	733.842	730.274	-	730.274	-	730.274	2022-2023
CM2300131	ACQUEDOTTO	ATO	Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	60.000	8.708.000	-	61.328	61.328	61.328	-	POST 2025
CM1600142	DEPURAZIONE	AR	Adeguamenti linea industriale (1°Lotto III Str.- Nuova vasca ossidazione E)	-	7.182.217	7.182.217	-	7.182.217	-	7.182.217	DA CHIUDERE
CM1600136	DEPURAZIONE	AR	* Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Str.- Ozonizzazione)	3.941.883	16.000.000	12.058.117	2.916.112	14.974.229	14.974.229	-	2024
CM1200130	DEPURAZIONE	AR	Adeguamenti linea civile (1°Lotto I Str.- Nuova sedimentazione)	181.422	3.500.000	81.422	7.401	88.822	88.822	-	POST 2025
CM2100135	DEPURAZIONE	AR	Manutenzione straordinaria vasca ossidazione 1-2-3 linea civile impianto di Arzignano	107.387	300.000	192.613	78.974	271.587	-	271.587	2023
CM1900138	DEPURAZIONE	AR	Adeguamento linea industriale vasca ossidazione 1,2,3,4	200.000	13.000.000	135.072	144.630	279.702	279.702	-	POST 2025
CM1700134	DEPURAZIONE	AR	Adeguamento linea industriale (2°Lotto II Str.- Nuova omogeneizzazione)	3.579.525	5.400.000	1.820.475	2.355.990	4.176.465	4.176.465	-	2023
CM2100106	DEPURAZIONE	AR	Revamping Aria Compressa Essiccamento	31.315	720.000	23.685	10.628	34.313	34.313	-	2025
CM2300115	DEPURAZIONE	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici discarica n.8 in Comune di Montorso	1.000.000	3.500.000	-	1.591.725	1.591.725	1.591.725	-	2024
	DEPURAZIONE	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici coperture palazzina "B" presso la sede in Arzignano	-	230.000	-	-	-	-	-	2024
	DEPURAZIONE	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici parcheggi e magazzino esterno presso la sede in Arzignano	-	1.650.000	-	-	-	-	-	2025

COMMESSA	AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Investimenti stanziati Revisione Budget 2023 Approvato	Investimenti stanziati Revisione Budget 2023 Approvato PLURIENNALI	AL 01/01/23	AL 31/12/2023	TOTALE	In corso	In funzione	Prevista data in funzione da Budget 2023
	DEPURAZIONE	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici coperture edifici impianto depurazione Arzignano - lotto 1	-	660.000	-	-	-	-	-	2025
CM2300134	DEPURAZIONE	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici discarica n.4 in Comune di Arzignano	70.000	1.400.000	-	0	0	33.275	-	2024
	ACQUEDOTTO	CH	Realizzazione impianti fotovoltaici centro idrico "Grumello" in Comune di Chiampo	-	180.000	-	-	-	-	-	2024
	DEPURAZIONE	AR	Realizzazione impianti fotovoltaici Discariche piantumate	-	500.000	-	-	-	-	-	POST 2025
CM1800145	DEPURAZIONE	AR	Potenziamento sistema disidratazione e trasporto fanghi	90.000	3.200.000	63.440	57.881	121.320	121.320	-	POST 2025
CM2000125	DEPURAZIONE	AR	Sviluppo sistema depurativo	-	53.994	-	-	-	-	-	2025
CM2000127	DEPURAZIONE	AR	Impianto per dosaggio carbone attivo linee biologiche	10.000	220.000	7.960	11.382	19.342	19.342	-	2025
CM2200118	DISCARICA	AR	Impianto per il trattamento delle sostanze perfluoroalchiliche contenute nel percolato di discarica	-	5.160.000	35.514	-	35.514	35.514	-	POST 2025
CM1900157	DISCARICA	AR	Ampliamento discarica 9	700.000	4.750.000	210.819	383.142	593.962	377.884	216.078	2025
CM2000120	FOGNATURA	AR	Sistemazione reti fognarie ed acquedottistiche zona ind.le Arzignano	1.800.000	13.400.000	99.791	1.216.213	1.316.004	1.235.345	80.659	POST 2025
CM1200089	FOGNATURA	AR	Adeguamento fognature nere e meteoriche in zona Poiracca	3.000	107.565	104.565	-	104.565	104.565	-	2023
CM1800148	FOGNATURA	AR	Esecuzione lavori sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Valle	-	560.503	560.503	-	560.503	-	560.503	CHIUSA
CM1800150	FOGNATURA	AR	Realizzazione vasca di laminazione Via Valle - La Vigna	16.000	909.461	886.461	-	886.461	-	886.461	2022-2023
CM1900139	FOGNATURA	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Tiro a Segno e laterali	20.000	1.600.000	35.668	3.695	39.363	39.363	-	POST 2025
CM1900136	FOGNATURA	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - Via Costa e Sicilia	-	313.341	313.341	-	313.341	-	313.341	2022
	FOGNATURA	AR	Sistemazione idraulica fognatura meteorica S. Bortolo - bacino laminazione e idrov.	-	1.000.000	-	-	-	-	-	POST 2025
CM1500155	FOGNATURA	MM	* Risoluzione di interferenze fognarie SR 11	2.179	92.871	90.692	2.179	92.871	-	92.871	2018-2023
CM1700144	FOGNATURA	AR-MM	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 1 Secondo Stralcio (6 impianti)	23.964	920.000	896.036	6.980	903.016	903.016	-	2023
CM1600146	FOGNATURA	MM-LO-BR	Adeguamento/verifica manufatti sfioratori ai sensi art. 33 PTA - Lotto 2 (3+1 impianti)	-	610.000	205.796	-	205.796	80.684	125.112	POST 2025
CM2200103	FOGNATURA	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 2° stralcio	80.000	1.700.000	-	21.459	21.459	21.459	-	2025
CM1500161	FOGNATURA	AR	Riordino reti fognarie Via Trento e Fiume per risolvere criticità idrauliche	-	7.600.000	-	-	-	-	-	POST 2025
	FOGNATURA	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 3° stralcio	-	800.000	-	-	-	-	-	POST 2025
	FOGNATURA	ATO	Revamping impianti di sollevamento fognatura civile - 4° stralcio	-	500.000	-	-	-	-	-	POST 2025
CM0902744	FOGNATURA	CH	Sistemazione idraulica fognatura meteorica centro storico di Chiampo	5.000	891.013	876.013	-	876.013	-	876.013	2001-2016-2024
CM1500158	FOGNATURA	BR	Estensione di rete fognaria e idrica in Via Dante	-	734.192	734.192	-	734.192	-	734.192	CHIUSA
	FOGNATURA	MM	Rifacimento fognatura nera civile vie Nogara e Giuriolo - Montecchio Maggiore (VI)	-	390.000	-	-	-	-	-	2025

COMMESSA	AREA	COMUNE	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	Investimenti stanziati Revisione Budget 2023 Approvato	Investimenti stanziati Revisione Budget 2023 Approvato PLURIENNALI	AL 01/01/23	AL 31/12/2023	TOTALE	In corso	In funzione	Prevista data in funzione da Budget 2023				
	FOGNATURA	ATO	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in Comune di Chiampo (VI): vie Miola - Faedi dal Pezzo	-	720.000	-	-	-	-	-	POST 2025				
	FOGNATURA	ATO	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di Chiampo (VI): via Tonini - Gallo	-	600.000	-	-	-	-	-	POST 2025				
CM1500156	FOGNATURA	MO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Montorso Vicentino	-	958.620	958.620	-	958.620	-	958.620	CHIUSA				
CM1500167	FOGNATURA	NO	Estensioni di reti fognarie e idriche in Comune di Nogarole Vicentino (Via Anzolini e Saggiotti)	5.000	495.336	480.336	-	480.336	-	480.336	2020-2024				
CM2000133	FOGNATURA	ATO	Potenziamento ed estensione reti acquedottistiche e fognarie nel territorio gestito dei 10 Comuni	127.289	229.037	101.748	127.289	229.036	-	229.036	2023				
CM2200131	FOGNATURA	CH	Estensione di reti idriche e fognarie in zone non servite in comune di Chiampo: Via Vandini	30.000	200.000	1.155	10.943	12.097	12.097	-	2024				
	FOGNATURA	AR	Nuova fognatura nera civile e impianto di sollevamento Via Pagani Arzignano	-	360.000	-	-	-	-	-	POST 2025				
CM2300125	FOGNATURA	AL	Realizzazione nuova vasca Imhoff e rifacimento reti idriche e fognarie in contrada Zerbatì	5.000	600.000	-	6.937	6.937	6.937	-	2025				
	FOGNATURA	AR	Rifacimento rete mista quartiere Mantovano, in Comune di Arzignano – Primo stralcio	-	1.440.000	-	-	-	-	-	POST 2025				
CM1900147	FOGNATURA	CH	Posa condotta fognaria e idrica in concomitanza della pista ciclabile a Chiampo	-	750.000	135.764	-	135.764	-	135.764	POST 2025				
	FOGNATURA	CR	Potenziamento e adeguamento sistema fognario e acquedottistico loc. Castegnare e Grandi in Comune di Crespadoro	-	600.000	-	-	-	-	-	POST 2025				
	DEPURAZIONE	CR-AL	Adeguamento viabilità di accesso vasche Imhoff	-	350.000	-	-	-	-	-	POST 2025				
CM2000135	FOGNATURA	MO	Estensione di rete fognaria ed idrica via dell'Economia in comune di Montorso Vicentino	815.825	900.000	34.175	757.957	792.131	792.131	-	2024				
CM1700101	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	AR	Sostituzione coclee di ricircolo linea ossidazione industriale n. 1	19.689	682.390	662.701	17.401	680.102	-	680.102	2023				
	MAN. STRAORD. IMP ARZIGNANO	AR	Revisione impianti elettromeccanici cabine MT (media tensione)	-	600.000	-	-	-	-	-	POST 2025				
CM2000128	COLLETTORE TERMINALE	ALTRI COMUNI	* Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta	100.000	5.415.000	7.280	-	7.280	7.280	-	POST 2025				
CM2000128	Residuo contributi	ALTRI COMUNI	* Prolungamento del collettore A.Ri.C.A. a valle della città di Cologna Veneta	-	36.418	-	1.972.039	-	-	-	POST 2025				
CM1600136	Residuo contributi	AR	* Adeguamento linea industriale (2°Lotto III Str.-Ozonizzazione)	-	1.732.776	-	7.800.000	-	6.067.224	-	611.826	6.679.050	6.231.834	-	2024
CM1200101	Residuo contributi	BR-MM	* Adeguamento interferenze con i lavori per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore e Brendola	-	20.000	-	200.000	-	-	-	-	-	-	2024	
CM1500155	Residuo contributi	MM	* Risoluzione di interferenze fognarie SR 11	-	2.179	-	2.179	-	-	-	-	-	-	2018-2023	
TOTALE GENERALE				15.893.564	179.299.175	38.340.848	12.498.335	50.839.183	29.759.103	21.120.171					
Investimenti al netto dei contributi				14.102.191	169.324.957	32.273.624	11.886.509	44.160.134	23.527.268	21.120.171					
SUBTOTALE				15.893.564	179.299.175	38.340.848	12.498.335	50.839.183	29.759.103	21.120.171					